

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA	Nº SICONV 867985/2018	Nº OPERAÇÃO 1054-148-43/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA
--	---------------------------------	--	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA									
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JARDIM PRIMAVERA			14.723,09	14.791,11	23.510,96	13.892,52	12.817,08	
1.1.	PRELIMINARES								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.2.1.	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT. INCL. INST. ELÉT. LARG=2,20 COMP.=6,20M. ALT.=2,50.	MES	2,00	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28
1.2.2.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00
1.3.	RECAPEAMENTO								
1.3.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.365,64	411,35	413,25	654,75	390,00	359,79	
1.3.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	190,97	12,34	12,40	19,64	11,70	10,79	
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³KM	12.698,50	820,61	824,60	1.306,06	778,05	717,53	
1.3.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	253,99	16,41	16,49	26,12	15,56	14,35	
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
1.4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	148,05	20,25	20,25	34,50	17,25	16,05	

FLORINEA/SP
Local

sexta-feira, 21 de dezembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: EDENILSON FRAZÃO
CRECA/CAU: 06052021-5
ART/RRT: 2802723018/140161